



CANTARELLI & VISSOTTO
ENGENHARIA

CRONOGRAMA EXECUÇÃO

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Vila Flores

DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA FIM
Elaboração de Projeto Elétrico	2 dias	24/01/2022	25/01/2022
Aprovação projeto pela RGE Sul	30 dias	25/01/2022	24/02/2022
Instalação de estruturas	10 dias	25/01/2022	03/02/2022
Instalação de painés fotovoltaicos	10 dias	03/02/2022	13/02/2022
Instalação de inversor/ string box CA	3 dias	14/02/2022	16/02/2022
Instalação aterramento/ eletrodutos	3 dias	14/02/2022	16/02/2022
Comissionamento	1 dia	17/02/2022	17/02/2022
Solicitação de vistoria junto a RGE Sul	7 dias	17/02/2022	23/02/2022
Substituição medidor bidirecional	10 dias	24/02/2022	06/03/2022

FREDERICO WESTPHALEN- RS, 13 de janeiro de 2022

JOÃO PAULO VISSOTTO
RESP. LEGAL CPF: 026.786.490-67
RESP. TÉCNICO- CREA/ RS 238257

