

ANEXO IV
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE VILA FLORES/RS

CNPJ: 91.566.869/0001-53



Área: 235,94 m²

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DOZE DE MAIO

LOCAL: Rua ARMANDO CRIVELETTO, Nº 146 - Vila Flores/ RS

Item	Descrição	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		VALOR ITEM
		VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.030,70	100%	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.030,70
2.	FUNDAÇÕES	2.720,94	100%	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.720,94
3.	VIGAS BALDRAME	6.111,56	100%	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.111,56
4.	PILARES	3.610,47	100%	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.610,47
5.	VIGAS DE FORRO	-	-	5.033,00	100%	-	-	-	-	R\$ 5.033,00
6.	PAVIMENTO E REVESTIMENTOS	-	-	16.076,32	100%	-	-	-	-	R\$ 16.076,32
7.	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	-	-	22.025,32	100%	-	-	-	-	R\$ 22.025,32
8.	FORRO E COBERTURA	8.701,06	20%	8.701,06	20%	26.103,17	60%	-	-	R\$ 43.505,28
9.	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	19.675,12	100%	R\$ 19.675,12
10.	PINTURAS	-	-	-	-	4.572,30	100%	-	-	R\$ 4.572,30
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS	-	-	-	-	-	-	3.873,05	100%	R\$ 3.873,05
12.	ÁREA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	16.798,64	100%	R\$ 16.798,64
VALOR TOTAL/MÊS		24.174,73	16,44%	51.835,70	35,25%	30.675,47	20,86%	40.346,81	27,44%	100,00%
R\$ 147.032,70										

OBS:

VILA FLORES, 26/01/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: AUGUSTO BEN

CREA: RS 236427

EVANDRO BRANDALISE

PREFEITO MUNICIPAL